

6. számú
Záró szakmai beszámoló

TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00013

(FŐ)KEDVEMÉNYEZETT NEVE: Vár-Hegyi Hagyományőrző és Idegenforgalmi Egyesület

BESZÁMOLÓ AKTUÁLIS ÁLLAPOTA: Rögzítés alatt

Mérföldkő időpontja: **2023.04.30.**

Benyújtási határidő: **2023.07.29.**

Beküldés dátuma:

Hiánypótlás beküldésének dátuma:

A PROJEKT AZONOSÍTÓ ADATAI

Projekt azonosító száma:	TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00013
Projekt címe:	Lovagok Völgye skanzenfalu és látogatóközpont Cseszneken
A (Fő)Kedvezményezett neve:	Vár-Hegyi Hagyományőrző és Idegenforgalmi Egyesület
Projekt tényleges kezdet dátuma:	2018.10.01.
Projekt tényleges fizikai befejezése:	
Gazdálkodási év utolsó napja:	2022.12.31.
Adat rendelkezésre állása gazdálkodási évről:	2023.06.01.

A BESZÁMOLÓ AZONOSÍTÓ ADATAI

--

Beszámoló sorszáma:	6
Beszámolóhoz kapcsolódó mérföldkő sorszáma:	6
Beszámolóhoz kapcsolódó elszámolás sorszáma:	7
Beszámoló kitöltéséért felelős személy:	Zágoni István
Telefon:	363 0 1756727
Fax:	
E-mail:	var-hegyi-t121-16@szechenyiprojekt.eu
Beszámoló elkészítésének időpontja:	
PDF fájl generálás:	
Lezárás időpontja:	

A BESZÁMOLÓ RÖVID ÖSSZEFOGLALÓJA

A projekt keretében megtörtént az építés befejezése megtörtént műszaki átadás-átvétel, ennek köszönhetően elkészült a látogatóközpont, a színpad, harangláb, parkolók, ingatlanon belüli utak, közművek, próbázóhelyek, fogadó, valamint a faluházak is. Mindemellett beszerzésre kerültek a foglalkoztatótér eszközei, valamint a középkori lovagi élet bemutatását szolgáló berendezések és elektronikus interpretációs eszközök. elkészült a Magyarországon egyedülálló VR film történelmi képekkel, körpanorámával, lovagkori állapotok bemutatásával. Ezzel együtt elkészültek a kötelező nyilvánosság biztosítását szolgáló elemek, valamint lefejlesztésre került az interaktív mobil applikáció. Megvalósultak a marketing tevékenységek, valamint a kiállítási tematikával kapcsolatos szövegek fordítása. A megvalósítás lezárásával befejeződött a lebonyolító, műszaki ellenőr és projektmenedzser tevékenysége is.

 A fejlesztésnek köszönhetően regionális szinten is egyedi és összetett turisztikai attrakciós csomag jött létre, mindezt széles spektrumú helyi és területi együttműködésbe ágyazva, amely elősegíti a kulturális örökség bemutathatóvá tételét, emellett a rendezvényturisztikai szegmens egyre jelentősebb keresletét kielégíti. A fejlesztés hozzájárul a helyi foglalkoztatottság növekedéséhez és a helyi munkaerő helyben tartásához, valamint a térség gazdasági diverzifikációjához és az ITP-ben megfogalmazott fő célokhoz, az 5., a sajátos területi - természeti erőforrás, agroökológiai és turisztikai kiaknázást célzó prioritástengelyéhez, továbbá a vendégéjszakák, a turisztikai költségek és a települési IFA növekedéséhez. A fejlesztés kapcsolódik az 1.2.3 intézkedéshez, hozzájárul Veszprém megye egyedülállóan gazdag turisztikai potenciáljának hasznosításához, kulturális terméket, újonnan nyújtott szolgáltatást hoz létre a térségben, kulturális örökségi helyszínt támogat, növeli a vendégforgalmat, a megyei GDP-t.

MŰSZAKI-SZAKMAI EREDMÉNYEK

Kedvezményezett neve:	Vár-Hegyi Hagyományőrző és Idegenforgalmi Egyesület
Eredmény megnevezése:	A kivitelezés lezárul, a projekt megvalósul .

Mérföldkő sorszáma:	6
Eredmény leírása:	Elkészül a látogatóközpont, lezárul a kivitelezés, a műszaki ellenőr, a projektmenedzser munkája, a projekt lezárul, a záró kifizetési kérelem és a jelentés benyújtásra kerül Eredmények: - Látogatóközpont (1db) - Látogatóközpont audiovizuális és bútoros berendezése (1db) - Szolgáltatáscsomag (3db)
Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:	A projekt hatékonyan egészíti ki Csesznek és a Kelet-Bakony turisztikai kínálatát, összekötve Győrt és a Balatont, mint desztinációkat .

MONITORING MUTATÓK

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált	Tény dátuma	Tény változás	Tény összváltozás	Tény kumulált	Tényadathoz tartozó beszámoló sorszáma	Megjegyzés
Fenntartható idegenforgalom: A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése	2023.04.30.	0										
Fenntartható idegenforgalom: A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2025.12.31.	0	11000	11000						
Fenntartható idegenforgalom: A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2024.12.31.	11000	11000	11000						
Fenntartható idegenforgalom: A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2028.12.31.	0	11000	11000						
Fenntartható idegenforgalom: A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2027.12.31.	0	11000	11000						

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált	Tény dátuma	Tény változás	Tény összváltozás	Tény kumulált	Tényadathoz tartozó beszámoló sorszáma	Megjegyzés
Fenntartható idegenforgalom: A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2026.12.31.	0	11000	11000						

TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA

Támogatási összeg:	150-500 millió Ft között
Támogatási kategória:	Infrastrukturális fejlesztés
Hitellel kombinált konstrukció?:	Nem
Tájékoztatás és nyilvánosság jelen beszámoló időszakában nem releváns:	Nem

A PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS SZAKASZA

Publikációs eszköz	Célérték (db)	Előző érték	Akt. érték	Határidő (Tervezet)	Határidő (Valós)	Eredményt igazoló dokumentum
Kommunikációs terv készítése	1	0	1	2023.04.30.	2023.04.30.	Kommunikációs terv
Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok stb.) elkészítése és lakossági terjesztése						
A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése a pénzügyi zárásig	1	0	1	2023.04.30.	2023.04.30.	Honlap aloldal

A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS SZAKASZA

Publikációs eszköz	Célérték (db)	Előző érték	Akt. érték	Határidő (Tervezet)	Határidő (Valós)	Eredményt igazoló dokumentum
Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	1	0	1	2023.07.29.	2023.07.29.	Sajtóközlemény indításról
Sajtónyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkölvetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, projektlátogatás, átadások, képzés zárása stb.)						

Publikációs eszköz	Célérték (db)	Előző érték	Akt. érték	Határidő (Tervezet)	Határidő (Valós)	Eredményt igazoló dokumentum
A beruházás helyszínén „B” (DE: autópálya beruházások esetében „A”) típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése						
A beruházás helyszínén „B” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése	1	0	1	2023.07.29.	2023.07.29.	B tábláról fotó
A beruházás helyszínén „C” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése						
Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan						
Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	1	0	1	2023.07.29.	2023.07.29.	Fotódokumentáció feltöltése

A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁT KÖVETŐ SZAKASZ

Publikációs eszköz	Célérték (db)	Előző érték	Akt. érték	Határidő (Tervezet)	Határidő (Valós)	Eredményt igazoló dokumentum
Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése						
Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	1	0	1	2023.07.29.	2023.07.29.	Sajtóközlemény projekzárásról
Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése						
TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	1	0	0	2024.12.31.	2024.12.31.	Térképtér feltöltése
A beruházás helyszínén „D” típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése	1	0	0	2024.12.31.	2024.12.31.	Fotó a D tábláról